



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

29 ΟΚΤ. 2015

Αθήνα 27/10/2015
Αριθμ. Πρωτ.: 7

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης των έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τα δίκτυα του Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 103/08-10-2015

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. **Ι. Ανδριανός**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν. Αργολίδας», αφορά στην κατασκευή δευτερευόντων αγωγών (έργων προσαγωγής) και αντλιοστασίων, με σκοπό την μεταφορά νερού προς άρδευση στο Αργολικό Πεδίο και, ειδικότερα, στις περιοχές Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Μιδέα. Το σημείο τροφοδοσίας των αγωγών αυτών είναι η κατασκευασμένη σε προγενέστερο χρόνο κεντρική διώρυγα Αναβάλου, που μεταφέρει νερό από τις πηγές στην περιοχή του οικισμού Κιβερίου. Οι ανωτέρω περιοχές που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από το έργο, είναι συνολικής επιφάνειας 60.000 στρεμμάτων.

Με την αριθμ. 4276/146483/20β2/541/19-11-2014 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης δεκατεσσάρων (14) μηνών στην συνολική προθεσμία της σύμβασης κατασκευής του έργου «Μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι, Φίχτια, Χώνικα, Αεροδρόμιο, Ελληνικό και Δήμο Μιδέας Ν.Αργολίδας», εργολαβίας της εταιρείας «Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ήτοι μέχρι την 27^η Δεκεμβρίου του 2015.

Με την αριθμ. 3896/132614/20β2/541/21-10-2014 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), με συνολική δαπάνη 8.835.136,62 € [με κόστος εργασιών, Γενικά Έξοδα και Οφέλη Εργολάβων (Γ.Ε. & Ο.Ε.), απρόβλεπτα, αμοιβές εκπόνησης μελετών, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.]. Από το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του εγκεκριμένου 2^{ου} Α.Π.Ε. έχουν εκταμιευθεί, επί του παρόντος, 4.123.630,12 €, εκ των οποίων 800.000,00 € αφορούν προκαταβολές υλικών.

Η Ανάδοχος Κοινοπραξία έχει κάνει δύο Ειδικές Δηλώσεις Διακοπής εργασιών (όχληση θετικών ζημιών λόγω υπερημερίας του Κυρίου του έργου και όχληση νομιμότητας πληρωμής αντίστοιχα) στις 12-06-2015 και στις 13-07-2015 λόγω μη πληρωμής του 11^{ου} και 12^{ου} λογαριασμού αντίστοιχα, οι οποίες απορρίφθηκαν με τις αριθμ. 79459/2335/09-07-2015 και 79459/2335/20-07-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΟΝ7Λ1-ΥΞΘ και ΑΔΑ:7ΣΜΓ7Λ1-ΤΓ1) Αποφάσεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει εκκρεμότητα με τις απαλλοτριώσεις του έργου και συγκεκριμένα με τις θέσεις τεσσάρων αντλιοστασίων. Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής) σε συνεργασία με την Δ/νουσα Υπηρεσία έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Αργολίδας και την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντελεστεί η κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές μέτωπο εργασιών στην Ανάδοχο Κοινοπραξία.

Το έργο είναι ενταγμένο και η υλοποίησή του αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ι. Ανδριανό